

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CAFEARA-PR

LOCAL DA OBRA: ESTRADA ILÁRIO SPERANDIO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO

Data: 27/11/2023

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (%)																
ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	VALOR													ACUMULADO	
			30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Licitação e Contratação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	Terraplenagem	22.852,80	100,00%	22.852,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.852,80
3	Pavimentação Asfáltica	3.058.818,75	20,29%	620.634,32	18,25%	558.234,42	8,49%	259.693,71	26,48%	809.975,21	26,49%	810.281,09	0,00%	0,00	100,00%	3.058.818,75
4	Ligantes Betuminosos	1.526.110,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,70%	376.949,21	37,64%	574.427,87	37,66%	574.733,09	0,00%	0,00	100,00%	1.526.110,17
6	Sinalização	60.042,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	60.042,39	100,00%	60.042,39
7	Serviços Complementares	137.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	137.250,00	100,00%	137.250,00
		4.805.074,11	13,00%	643.487,12	12,00%	558.234,42	13,00%	636.642,92	29,00%	1.384.403,08	29,00%	1.385.014,18	4,00%	197.292,39	100,00%	4.805.074,11

Responsável Técnico: VINÍCIUS KARAKIDA AUGUSTO
CREA-PR 157984/D