

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CAFEARA

Data: 22/10/2018

LOCAL DA OBRA: RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAFEARA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CAFEARA

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																
Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)														
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		Acumulado		
	Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	0,00	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
2	TERRAPLANAGEM	15.066,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	15.066,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	351.500,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	35.150,06	45,00%	158.175,20	45,00%	158.175,20	100,00%
4	LIGANTES BETUMINOSOS	207.977,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	103.988,71	50,00%	103.988,71	100,00%
5	DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTE	70.982,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	70.982,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
6	SINALIZAÇÃO	12.425,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.425,30	100,00%
		657.951,37	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,42%	121.198,25	39,85%	262.163,91	41,73%	274.589,21	100,00%	657.951,37

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)																
Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)														
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		Acumulado		
1	Estado		0,00		0,00		0,00		92.102,74		199.227,42		208.669,84		500.000,00	
2	Município		0,00		0,00		0,00		29.095,51		62.936,49		65.919,37		157.951,37	
3	Sub-total		0,00		0,00		0,00		121.198,25		262.163,91		274.589,21		657.951,37	

 ENG. CIVIL VINÍCIUS KARAKIDA AUGUSTO
 CREA PR - 157984/D