


PAM 2017

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	CAFEARA	SAM	33	Início previsto da Obra	Convênio	Repasso do Concedente	350.000,00	100,00%
Projeto:	MEU CAMPINHO	LOTE nº	1	Data	nº	Contrapartida do Proponente		
Quantidade:	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
GRUPO	PARCELAS (%)							
ITEM	N	1	2	3	4	Valor Total	TOTAL	% S/ TOTAL
Data Início	9/7/70	9/8/70	9/9/70	10/10/70				
Data Fim	8/8/70	8/9/70	9/10/70	9/11/70				
1	50	50	20	10			17.596,62	5,03
2	30	40	20	10			31.100,83	8,89
3	50	40	10				4.752,79	1,36
4	20	40	20	20			4.557,21	1,30
5	10	30	40	20			30.888,00	8,83
8	10	30	30	30			27.195,82	7,77
9	20	30	30	20			7.903,95	2,26
10	10	30	40	30			68.696,74	19,63
11	10	30	30	30			153.461,00	43,90
12	20	20	40	20			3.647,07	1,04
TOTALS							350.000,00	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)												
ITEM	PARCELAS											
	1	2	3	4					Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	RS 8.798,31	8.798,31							4		17.596,62	5,03%
1C												
2T	RS 9.330,25	12.440,33	6.220,17	3.110,08					4		31.100,83	8,89%
2C												
3T	RS 2.376,40	1.901,12	475,28						3		4.752,79	1,36%
3C												
4T	RS 911,44	1.822,88	911,44	911,44					4		4.557,21	1,30%
4C												
5T	RS 3.088,80	9.266,40	12.355,20	6.177,60					4		30.888,00	8,83%
5C												
8T	RS 2.719,58	8.158,75	8.158,75	8.158,75					4		27.195,82	7,77%
8C												
9T	RS 1.580,78	2.371,18	2.371,18	1.580,78					4		7.903,95	2,26%
9C												
10T	RS 20.609,02	27.478,70	20.609,02	20.609,02					3		68.696,74	19,63%
10C												
11T	RS 15.386,10	46.098,30	46.098,30	46.098,30					4		153.461,00	43,90%
11C												
12T	RS 729,41	729,41	1.458,83	729,41					4		3.647,07	1,04%
12C												
TOTALS	RS 44.901,08	112.195,70	105.527,83	87.375,26							350.000,00	100,00%
C												

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			
RS	44.901,08	112.195,70	105.527,83
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			
RS	12,85%	37,06%	30,15%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			
RS	12,85%	54,89%	75,04%

Assinatura:  data: _____

Prefeito: OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO

Assinatura: _____ data: jan/20

Vinicius Karakida Augusto
Engenheiro Civil
CREA-PR 157984/D